

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **01/2025**, Processo Administrativo nº **01/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS COM PAINEL MONOLÍTICO EPS.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
LT + CONSTRUÇOES SUSTENTAVEIS LTDA - 50.375.485/0001-76 engenharia@ltmais.com.br - (31) 99859-8060	99.775.360,70	98.777.607,14	997.753,56 Proveito (1,00%)
Totais	99.775.360,70	98.777.607,14	997.753,56 Proveito (1,00%)

Detalhes

Max Vinicius Reis Pereira na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: LT + CONSTRUÇOES SUSTENTAVEIS LTDA - CPF/CNPJ: 50.375.485/0001-76				
Lote 1		Data/Hora da Homologação - 01/07/2025 11:40:07		
Construção de área de Serviço / Lavanderia - Acabamento PADRÃO A (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 21,67 m² ÁREA ÚTIL: 13,27 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 11 dias úteis				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Construção de área de Serviço / Lavanderia - Acabamento PADRÃO A (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 21,67 m² ÁREA ÚTIL: 13,27 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 11 dias úteis	27,00	UNIDADE	120.563,69	3.255.219,63
Construção de área de Serviço / Lavanderia - Acabamento PADRÃO A (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 28,89 m² ÁREA ÚTIL: 18,99 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 13 dias úteis	27,00	UNIDADE	143.431,47	3.872.649,69
Construção de área de Cozinha - Acabamento PADRÃO A (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 27,98 m² ÁREA ÚTIL: 18,28 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 12 dias úteis	18,00	UNIDADE	159.246,40	2.866.435,20
Construção de área de Cozinha - Acabamento PADRÃO A (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 45,23 m² ÁREA ÚTIL: 32,53 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 16 dias úteis	18,00	UNIDADE	199.966,94	3.599.404,92

Construção de área de Banheiro PCD - Acabamento PADRÃO A (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 10,50 m² ÁREA ÚTIL: 5,00 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 06 dias úteis	54,00	UNIDADE	68.512,59	3.699.679,86
Construção de área de Banheiro PCD - Acabamento PADRÃO A (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 12,58 m² ÁREA ÚTIL: 6,48 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 07 dias úteis	54,00	UNIDADE	82.467,11	4.453.223,94
Construção de área de Vestiário - Acabamento PADRÃO A (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 23,40 m² ÁREA ÚTIL: 14,55 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 11 dias úteis	54,00	UNIDADE	143.073,95	7.725.993,30
Construção de área de Vestiário - Acabamento PADRÃO A (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 29,11 m² ÁREA ÚTIL: 19,01 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 12 dias úteis	54,00	UNIDADE	156.137,10	8.431.403,40
Construção de área de Modular - Acabamento PADRÃO A (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 42,84 m² ÁREA ÚTIL: 30,34 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 11 dias úteis	72,00	UNIDADE	154.577,14	11.129.554,08
Construção de área de Modular - Acabamento PADRÃO A (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 52,64 m² ÁREA ÚTIL: 38,64 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 13 dias úteis	72,00	UNIDADE	158.187,67	11.389.512,24
Construção de área de Corredor / Circulação - Acabamento PADRÃO A (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 29,90 m² ÁREA ÚTIL: 16,80 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 08 dias úteis	18,00	UNIDADE	109.761,54	1.975.707,72
Construção de área de Corredor / Circulação - Acabamento PADRÃO A (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 53,55 m² ÁREA ÚTIL: 33,70 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 12 dias úteis	18,00	UNIDADE	156.147,06	2.810.647,08
Construção de área de Pátio Coberto / Refeitório - Acabamento (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS, montagem de cobertura em Telha metálica espessura 0,30mm galvanizada; ÁREA CONSTRUÍDA: 39,00 m² ÁREA ÚTIL: 36,0 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 10 dias úteis	9,00	UNIDADE	120.964,92	1.088.684,28
Construção de área de Pátio Coberto / Refeitório - Acabamento (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS, montagem de cobertura em Telha metálica espessura 0,30mm galvanizada; ÁREA CONSTRUÍDA: 53,95 m² ÁREA ÚTIL: 40,15 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 12 dias úteis	9,00	UNIDADE	130.436,66	1.173.929,94
Construção de área de Pátio descoberto - Acabamento (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS) ; ÁREA CONSTRUÍDA: 39,00 m² ÁREA ÚTIL: 36,0 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 06 dias úteis	9,00	UNIDADE	74.176,95	667.592,55
Construção de área de Pátio descoberto - Acabamento (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS); ÁREA CONSTRUÍDA: 53,95 m² ÁREA ÚTIL: 40,15 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 09 dias úteis	9,00	UNIDADE	86.738,62	780.647,58
Construção de área de Recepção - Acabamento PADRÃO A (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 26,91 m² ÁREA ÚTIL: 17,45 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 09 dias úteis	27,00	UNIDADE	113.607,15	3.067.393,05
Construção de área de Recepção - Acabamento PADRÃO A (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 34,94 m² ÁREA ÚTIL: 23,98 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 11 dias úteis	27,00	UNIDADE	130.053,64	3.511.448,28

Construção de área de Consultório - Acabamento PADRÃO A (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 20,25 m² ÁREA ÚTIL: 12,25 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 08 dias úteis	27,00	UNIDADE	111.368,35	3.006.945,45
Construção de área de Consultório - Acabamento PADRÃO A (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 24,38 m² ÁREA ÚTIL: 15,48 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 09 dias úteis	27,00	UNIDADE	120.588,31	3.255.884,37
Construção de área de Consultório Odontológico - Acabamento PADRÃO A (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 30,59 m² ÁREA ÚTIL: 20,34 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 11 dias úteis	9,00	UNIDADE	150.130,92	1.351.178,28
Construção de área de Consultório Odontológico - Acabamento PADRÃO A (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 40,55 m² ÁREA ÚTIL: 28,60 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 13 dias úteis	9,00	UNIDADE	194.528,42	1.750.755,78
Construção de área de Almoxarifado / Depósito - Acabamento PADRÃO A (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 10,52 m² ÁREA ÚTIL: 5,00 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 05 dias úteis	36,00	UNIDADE	76.877,73	2.767.598,28
Construção de área de Almoxarifado / Depósito - Acabamento PADRÃO A (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 12,58 m² ÁREA ÚTIL: 6,48 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 06 dias úteis	36,00	UNIDADE	79.981,83	2.879.345,88
Construção de área de MURO - Acabamento PADRÃO ÚNICO (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 20X40 ÁREA ÚTIL: 800,00 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 28 dias úteis	18,00	UNIDADE	306.614,78	5.519.066,04
Construção de área de QUADRA POLIESPORTIVA - Acabamento PADRÃO ÚNICO (Execução da fundação ao acabamento com Monopainel EPS; ÁREA CONSTRUÍDA: 44X24 ÁREA ÚTIL: 1.090,25 m²); PRAZO EXECUÇÃO: 80 dias úteis	2,00	UNIDADE	938.994,32	1.877.988,64
PAISAGISMO Regularização de toda área com Fornecimento e plantio de grama esmeralda/ Ypê/Rosa Azaleia 1 ponto hidráulico para torneira de jardim - (não contempla serviço de terraplanagem) ÁREA CONSTRUÍDA 360 m² ÁREA ÚTIL: 360 m²; PRAZO EXECUÇÃO: 04 dias úteis	8,00	UNIDADE	86.631,41	693.051,28
PROJETO ARQUITETÔNICO	18,00	PR A1	2.113,00	38.034,00
PROJETO EXECUTIVO	18,00	PR A1	2.113,00	38.034,00
PROJETO ELÉTRICO	18,00	PR A1	1.977,72	35.598,96
PROJETO HIDRÁULICO	18,00	PR A1	1.901,83	34.232,94
PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO	18,00	PR A1	1.709,25	30.766,50

Matozinhos, 01 de Julho de 2025.



Autoridade Competente: Max Vinicius Reis Pereira